

東北新幹線車輻ガラス・シリカ除去施工

作業状況について

作業手順 "A"

作業A及び作業B共に汚れている
ガラスを濡れた布で拭き取った状態
です。

施工前

バイオガラスクリーナ施工(A)



現在の作業状況(B)



作業手順 "B"

現在の作業状況(B)はサンダーを
使用して研磨します。

バイオガラスクリーナ作業(A)は溶剤
を刷毛に浸して万遍に塗ります。

施工中



作業手順 "C"

現在の作業状況(B)は一回目を終了
した部分を拭き取り再度研磨剤を塗り
サンダーを使用して磨きます。

バイオガラスクリーナ施工(A)は万遍
に塗ったあと角や隅々を刷毛で塗り
ます。

施工中



作業手順 "D"

現在の作業状況(B)もバイオガラス
クリーナ作業(A)もC迄の作業を終了
して拭き取って完了した状況です。

現在の作業状況(B)の作業時間5分
バイオガラスクリーナ施工(A)が
1分で作業を終了しました。 施工後

